

TIME SCHEDULE

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN DRAINASE ANTARA FAKULTAS TEKNIK - FAKULTAS MIPA UNTAN
 LOKASI : UNIVERSITAS TANJUNGPURA, JL. PROF. DR. H. HADARI NAWAWI
 TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI					KET
			30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER					
			Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN							100
1.	Pembersihan Lapangan, Perataan dan Penebasan	1,50	0,75	0,75				90
2.	Normalisasi Saluran Drainase Beton Existing	7,54	1,13	1,89	2,64	1,89		
3.	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	3,55	3,55					80
II.	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE BETON BERTULANG							
1.	Galian Tanah Saluran	5,16	0,77	1,81	2,58			70
2.	Cerucuk Ø8-10 panjang 200 cm	2,40	1,20	1,20				
3.	Pemancangan Cerucuk Ø8-10 panjang 200 cm	0,72		0,32	0,40			60
4.	Urugan Pasir Alas, tebal = 10 cm	1,02		0,36	0,66			
5.	Lantai Kerja Beton Mutu K 100, tebal = 5 cm	2,29		1,14	1,14			50
6.	Dinding dan Lantai Saluran Beton Bertulang :							
- Beton Mutu K 225		21,05		5,26	9,47	6,31		40
- Pemasian		13,49		5,40	8,09			
- Bekisting/Mal		27,48		8,24	15,11	4,12		30
7.	Plesteran Dinding dan Lantai Saluran Camp. 1PC : 4PP, t = 15 mm	10,58			3,70	4,76	2,12	
8.	Balok Pengaku (10/10) cm Beton Bertulang :							20
- Beton Mutu K 225		0,34				0,34		
- Pemasian		0,84			0,84			
- Bekisting/Mal		1,23			1,23			10
9.	Plesteran Balok Pengaku Saluran Camp. 1PC : 4PP, t = 15 mm	0,82				0,41	0,41	0
JUMLAH BOBOT		100,00	7,40	26,37	45,87	17,83	2,52	
BOBOT RENCANA MINGGUAN KUMULATIF		-	7,40	33,77	79,65	97,48	100,00	
REALISASI MINGGUAN KUMULATIF								
DEVIASI								
								RENCANA

DIBUAT OLEH :

CV. SUKSES RABIKA

ADI WARDANA
Direktur