



CV. **CIPTA** kirana
General Contractor

JADWAL PELAKSANAAN

PEKERJAAN

**PEMBANGUNAAN GEDUNG LAYANAN AKADEMIK FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

LOKASI

**Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ,
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak**

TAHUN ANGGARAN

2024

Jl. Tabrani Ahmad Gg. Serumpun 2, No. A9 Pontianak
NPWP : 02.764.817.9-701.000 – Bank BPD – Kutub
Telp. (0561) 755 9702

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN EDUNG LAYANAN AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA
LOKASI : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA, JL. PROF. DR. H. HADARI NAWAWI PONTIANAK
TAHUN ANGKATAN : 2024



JANGLA WAKT PELAKSANAAN 150 SERATUS LIMA PULUH HARI KALENDER

NO	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah	BOBOT	JANGLA WAKT PELAKSANAAN 150 SERATUS LIMA PULUH HARI KALENDER																					KETERANGAN
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I	PEKERJAAN PERSTAPAN	76.059.872,00	0,96	0,18	0,15	0,15																			
II	PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI	915.355.537,34	24,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01																
III	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI, KOLAM DAN BALOK	2.573.229.433,81	32,37																						
IV	PEKERJAAN ATAP	254.828.540,44	3,21																						
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI DAN PLAFOND	2.022.536.083,59	25,44																						
VI	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN VENTILASI	262.169.725,98	3,30																						
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	272.694.225,31	3,43																						
VIII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	379.770.418,72	4,78																						
IX	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING	153.336.571,00	1,93																						
X	PEKERJAAN SALURAN	40.217.780,40	0,51																						
		7.950.198.198,20	100,00	0,16	3,17	3,17	3,01	3,01	7,64	7,64	7,64	9,76	6,74	6,74	7,38	2,98	2,98	4,79	4,37	4,47	4,63	4,63	1,27	0,32	
	RENCANA PROGRESS MINGGUAN KUMULATIF		-	0,16	3,33	6,50	9,51	12,52	20,16	27,79	35,43	45,19	51,93	58,67	66,06	69,03	72,01	75,53	80,33	84,59	89,15	93,79	99,41	100,00	

Pontianak, 08 Juli 2024

Penawar

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»

РЕНОВАЦИЯ

РЕНОВАЦИЯ