

TIME SCHEDULE PEKERJAAN KONSTRUKSI


SATKER : UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG ILMU KEOLAHRAGAAN FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA
LOKASI : FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA, JL. PROF. DR. HADARI NAWAWI, PONTIANAK
SUMBER DANA : DIPATAN TAHUN 2023
KONTRAKTOR : CV. LESTARI UTAMA
KONSULTAN PENGAWAS : CV. CIPTA SARANA PRATAMA
NOMOR / TGL. KONTRAK KONSTR : 13199/UN22.13/PL.02.01/2023, TANGGAL 21 AGUSTUS 2023
TANGGAL SPMK : 21 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : Rp. 2.590.000.000,-
WAKTU PELAKSANAAN : 90 HARI KALENDER

PERIODE : 13 NOVEMBER - 18 NOVEMBER
MINGGU : 13
BULAN : NOVEMBER

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN = 90 HARI KALENDER													PERSENTASE (%)											
			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOPEMBER															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
															21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	6-12	13-19
															KETERANGAN :												
															GARIS RENCANA												
															GARIS REALISASI												

RENCANA KEMAJUAN PERMINGGU	1,191	5,344	3,823	10,165	8,880	11,824	11,465	11,232	12,097	11,381	10,278	1,274	1,046
RENCANA KOMULATIF MINGGUAN	1,191	6,534	10,357	20,522	29,402	41,226	52,691	63,924	76,021	87,402	97,680	98,954	100,00
REALISASI KEMAJUAN PERMINGGU	13,428	9,230	7,072	17,302	8,160	12,850	12,563	7,128	0,813	1,451	5,584	3,412	1,007
REALISASI KOMULATIF MINGGUAN	13,428	22,658	29,729	47,031	55,191	68,041	80,605	87,732	88,546	89,997	95,580	98,993	100,00
DEVIASI PEKERJAAN	12,237	16,123	19,372	26,509	25,789	26,815	27,913	23,809	12,525	2,594	-2,100	0,038	0,000

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA


MOHAMAD SUHERDIANTO, ST., M.M.
 NIP. 197410292001121001

Diperiksa
 Inspektur Superevisi
CV. CIPTA SARANA PRATAMA

AWANG AZHARUDDIN WINDIKTA, S.T.
 Team Leader

Dibuat:
 Kontraktor Pelaksana
CV. LESTARI UTAMA

SRI LESTARI APRIANI
 Direktur

REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

SATKER : UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG ILMU KEOLAHRAGAAN FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA
LOKASI : FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA, JL. PROF. DR. HADARI NAWAWI, PONTIANAK
SUMBER DANA : DIPAN UNTAN TAHUN 2023
KONTRAKTOR : CV. LESTARI UTAMA
KONSULTAN PENGAWAS : CV. CIPTA SARANA PRATAMA
NOMOR / TGL. KONTRAK KONST : 13199/UN22.13/PL.02.01/2023, TANGGAL 21 AGUSTUS 2023
TANGGAL SPMK : 21 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : Rp. 2.590.000.000,-
WAKTU PELAKSANAAN : 90 HARI KALENDER
PERIODE : 13 NOVEMBER - 18 NOVEMBER
MINGGU : 13
BULAN : NOVEMBER

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)			TINGKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN (%)
			KUMULATIF S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	KUMULATIF S/D MINGGU INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	3,366	3,216	0,150	3,366	100,000
II	PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI	96,634	95,777	0,857	96,634	100,000
JUMLAH TOTAL		100,000	98,993	1,007	100,000	

Realisasi Sampai Minggu ini	: 100,000	%
Rencana Sampai Minggu ini	: 100,000	%
Kemajuan / Deviasi	: 0,000	%

Diperiksa:
 Konsultan Supervisi
CV. CIPTA SARANA PRATAMA

AWANG LAZUARDI WINARTA, S.T.
 Team Leader

Pontianak, 19 November 2023
 Dibuat:
 Kontraktor Pelaksana
CV. LESTARI UTAMA


SRI LESTARI APRIANI
 Direktris

Mengetahui/Menyetujui :
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
UNIVERSITAS TANJUNGPURA



MOHAMAD SUHERDIANTO, ST., M.M.
 NIP. 197410292001121001

RINCIAN LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN


SATKER : UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG ILMU KEOLAHRAGAAN FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 LOKASI : FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA, JL. PROF. DR. HADARI NAWAMI, PONTIANAK
 SUMBER DANA : DIPAN UNTAN TAHUN 2023
 KONTRAKTOR : CV. LESTARI UTAMA
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. CIPTA SARANA PRATAMA
 NOMOR / TGL. KONTRAK KONSTRUKSI : 13199/UN22-13/PL.02.01/2023, TANGGAL 21 AGUSTUS 2023
 TANGGAL SPMK : 21 AGUSTUS 2023
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.590.000.000,-
 WAKTU PELAKSANAAN : 90 HARI KALENDER
 PERIODE : 13 NOVEMBER - 18 NOVEMBER
 MINGGU : 13
 BULAN : NOVEMBER

NOMOR	URAIAN	SESUAI KONTRAK			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI (%)			TINGKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN (%)
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	KUMULATIF S/D MINGGU LALU	MINGGU SEKARANG	KUMULATIF S/D MINGGU SEKARANG	KUMULATIF S/D MINGGU LALU	MINGGU SEKARANG	KUMULATIF S/D MINGGU SEKARANG	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Pembongkaran dan pembersihan lokasi	1.470,000	M2	1,52	1470,00	0,00	1.470,00	1,52	-	1,52	100,00
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	148,000	M1	0,42	148,00	0,00	148,00	0,42	-	0,42	100,00
3	Barak kerja dan direksi keet	24,000	M2	0,41	24,00	0,00	24,00	0,41	-	0,41	100,00
4	Papan nama proyek	1,000	Ls	0,01	1,00	0,00	1,00	0,01	-	0,01	100,00
5	Program SMK3 Konstruksi										
	- Spanduk	1,000	Lembar	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-	0,00	100,00
	- Poster	1,000	Lembar	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-	0,00	100,00
	- Topi Pelindung	6,000	Bh	0,03	6,00	0,00	6,00	0,03	-	0,03	100,00
	- Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	6,000	Bh	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	-	0,00	100,00
	- Sarung Tangan	6,000	Bh	0,01	6,00	0,00	6,00	0,01	-	0,01	100,00
	- Sepatu Boot Karet	6,000	Bh	0,03	6,00	0,00	6,00	0,03	-	0,03	100,00
	- Rompi Keselamatan	6,000	Bh	0,03	6,00	0,00	6,00	0,03	-	0,03	100,00
	- BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	1,000	Ls	0,10	1,00	0,00	1,00	0,10	-	0,10	100,00
	- P3K dan Fasilitas Cuci Tangan	1,000	Ls	0,06	1,00	0,00	1,00	0,06	-	0,06	100,00
	- Rambu Petunjuk	1,000	Bh	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-	0,00	100,00
	- Rambu Peringatan	1,000	Bh	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-	0,00	100,00
	- Bendera K3	1,000	Bh	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-	0,00	100,00
6	Mobilisasi dan demobilisasi Alat										
	- Concrete Vibrator	1,000	Unit	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-	0,00	100,00
	- Bar Bending	1,000	Unit	0,02	1,00	0,00	1,00	0,02	-	0,02	100,00
	- Pile Driver Hammer	1,000	Unit	0,13	1,00	0,00	1,00	0,13	-	0,13	100,00
	- Excavator PC 200	1,000	Unit	0,43	1,00	0,00	1,00	0,43	-	0,43	100,00
	7 /MB	1,000	Ls	0,15	0,00	1,00	1,00	-	0,15	0,15	100,00
	JUMLAH			3,37				3,22	0,15	3,37	

NOMOR	URAIAN	SESUAI KONTRAK			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI (%)			TINGKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN (%)
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	KUMULATIF S/D MINGGU LALU	MINGGU SEKARANG	KUMULATIF S/D MINGGU SEKARANG	MINGGU SEKARANG	KUMULATIF S/D MINGGU SEKARANG	MINGGU SEKARANG	
II	PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI										
1	Pondasi Tipe P1										
	- Pengadaan Tiang Pancang Beton Uk. 25x25 - K.350	216,000	M1	3,08	216,00	0,00	216,00	3,08	-	3,08	100,00
	- Pemasangan Tiang Pancang Beton Uk. 25x25 - K.350	209,250	M1	0,43	209,25	0,00	209,25	0,43	-	0,43	100,00
	- Pemotongan Kepala Tiang Pancang Beton Uk. 25x25 - K.350	0,280	M3	0,01	0,28	0,00	0,28	0,01	-	0,01	100,00
	- Galian Tanah Pondasi	6,200	M3	0,03	6,20	0,00	6,20	0,03	-	0,03	100,00
	- Urugan Pasir Bawah Pondasi T = 10cm	0,730	M3	0,01	0,73	0,00	0,73	0,01	-	0,01	100,00
	- Lantai Kerja T = 5cm, Mutu Beton K.100	0,360	M3	0,02	0,36	0,00	0,36	0,02	-	0,02	100,00
	- Bekisting Pondasi	15,120	M2	0,15	15,12	0,00	15,12	0,15	-	0,15	100,00
	- Tulangan Beton	311,230	Kg	0,30	311,23	0,00	311,23	0,30	-	0,30	100,00
	- Beton Ready Mix K.250 Dengan Pompa	2,650	M3	0,20	2,65	0,00	2,65	0,20	-	0,20	100,00
	- Urugan Kembali Galian Tanah Pondasi	2,460	M3	0,01	0,00	2,46	2,46	-	0,01	0,01	100,00
2	Pondasi Tipe P2										
	- Pengadaan Tiang Pancang Beton Uk. 25x25 - K.350	720,000	M1	10,27	720,00	0,00	720,00	10,27	-	10,27	100,00
	- Pemasangan Tiang Pancang Beton Uk. 25x25 - K.350	697,500	M1	1,44	697,50	0,00	697,50	1,44	-	1,44	100,00
3	Pondasi Tipe P3										
	- Pengadaan Tiang Pancang Beton Uk. 25x25 - K.350	2,448,000	M1	34,93	2,448,00	0,00	2,448,00	34,93	-	34,93	100,00
	- Pemasangan Tiang Pancang Beton Uk. 25x25 - K.350	2,371,500	M1	4,88	2,371,50	0,00	2,371,50	4,88	-	4,88	100,00
	- Pemotongan Kepala Tiang Pancang Beton Uk. 25x25 - K.350	3,190	M3	0,14	3,19	0,00	3,19	0,14	-	0,14	100,00
	- Galian Tanah Pondasi	88,510	M3	0,43	88,51	0,00	88,51	0,43	-	0,43	100,00
	- Urugan Pasir Bawah Pondasi T = 10cm	10,410	M3	0,13	10,41	0,00	10,41	0,13	-	0,13	100,00
	- Lantai Kerja T = 5cm, Mutu Beton K.100	5,210	M3	0,31	5,21	0,00	5,21	0,31	-	0,31	100,00
	- Bekisting Pondasi	126,480	M2	1,28	126,48	0,00	126,48	1,28	-	1,28	100,00
	- Tulangan Beton	4,753,130	Kg	4,63	4,753,13	0,00	4,753,13	4,63	-	4,63	100,00
	- Beton Ready Mix K.250 Dengan Pompa	42,890	M3	3,21	42,89	0,00	42,89	3,21	-	3,21	100,00
	- Urugan Kembali Galian Tanah Pondasi	30,000	M3	0,10	0,00	30,00	30,00	-	0,10	0,10	100,00
4	Pondasi Tipe P4										
	- Pengadaan Tiang Pancang Beton Uk. 25x25 - K.350	1,728,000	M1	24,65	1,728,00	0,00	1,728,00	24,65	-	24,65	100,00
	- Pemasangan Tiang Pancang Beton Uk. 25x25 - K.350	1,674,000	M1	3,44	1,674,00	0,00	1,674,00	3,44	-	3,44	100,00
5	Kolom Pondasi K1 Uk. 35x35cm										
	- Tulangan Beton	411,590	Kg	0,40	411,59	0,00	411,59	0,40	-	0,40	100,00
6	Kolom Pondasi K2 Uk. 35x35cm										
	- Tulangan Beton	1,435,060	Kg	1,40	1,435,06	0,00	1,435,06	1,40	-	1,40	100,00
7	Plesteran Sempai Pelindung Stek Kolom Pondasi	119,970	M2	0,74	0,00	119,97	119,97	-	0,74	0,74	100,00
JUMLAH	TOTAL			96,63				96,63		96,63	
				100,000				1,007		100,000	

Jumlah Hari Kontrak	:	90	hari
Jumlah Hari Terpakat sampai saat ini	:	90	hari
Sisa Waktu	:	0	hari

Realisasi Sampai Minggu ini	:	100,000	%
Rencana Sampai Minggu Ini	:	100,000	%
Kemajuan / Deviasi	:	0,000	%

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

MOHAMAD SUHERDIANTO, ST., M.M.
NIP. 197410292001121001

Diperiksa :
Konsultan Supervisi
CV. CIPRA SENEWA PRATAMA

AWANG LAZUWI DWINANTO, S.T.
Team Leader

Pontianak, 19 November 2023
Dibuat:
Kontraktor Pelaksana
CV. LESTARI UTAMA

SRI LESTARI APRIANI
Direktaris



CV. LESTARI UTAMA
Contractor - Supplier

LAMPIRAN FOTO LAPANGAN

Kegiatan : UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG ILMU KEOLAHRAGAAN FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Lokasi : FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA, JL. PROF. DR. HADARI NAWAWI, PONTIANAK
Sumber Dana : CV. LESTARI UTAMA
Tahun Anggaran : 13199/UN22.13/PL.02.01/2023

KETERANGAN :



KETERANGAN :



KETERANGAN :





CV. LESTARI UTAMA
Contractor - Supplier

LAMPIRAN FOTO LAPANGAN

Kegiatan : UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG ILMU KEOLAHRAGAAN FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Lokasi : FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA, JL. PROF. DR. HADARI NAWAWI, PONTIANAK
Sumber Dana : CV. LESTARI UTAMA
Tahun Anggaran : 13199/UN22.13/PL.02.01/2023

KETERANGAN :



KETERANGAN :



KETERANGAN :





CV. LESTARI UTAMA
Contractor - Supplier

LAMPIRAN FOTO LAPANGAN

Kegiatan : UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG ILMU KEOLAHRAGAAN FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Lokasi : FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA, JL. PROF. DR. HADARI NAWAWI, PONTIANAK
Sumber Dana : CV. LESTARI UTAMA
Tahun Anggaran : 13199/UN22.13/PL.02.01/2023

KETERANGAN :



KETERANGAN :



KETERANGAN :





CV. LESTARI UTAMA
Contractor - Supplier

LAMPIRAN FOTO LAPANGAN

Kegiatan : UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG ILMU KEOLAHRAGAAN FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Lokasi : FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA, JL. PROF. DR. HADARI NAWAWI, PONTIANAK
Sumber Dana : CV. LESTARI UTAMA
Tahun Anggaran : 13199/UN22.13/PL.02.01/2023

KETERANGAN :



KETERANGAN :



KETERANGAN :

