

KONSULTAN PENGAWAS  PT. TRIAS ERISKO KONSULTAN Engineering Consultant Jl. Raya Tanjung Pura No. 10, 40132 Tanjung Pura, Kota Jambi, 0411-4222222	KONTRAKTOR PELAKSANA  CV. TUJUH ENAM SARANA Jalan Bontolungga Komplek Marina Garden No. 2 Pontianak, Kalimantan Barat	MINGGU KE : 11 (Sebelas) DARI TANGGAL : 25 Dec 2023 SAMPAI TANGGAI : 27 Dec 2023
---	---	--

REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

SATKER : UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GERBANG LAPANGAN TENIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 LOKASI : JALAN PROF. DR. H. HADARI NAWAWI KOMPLEK KAMPUS UNTAN PONTIANAK
 SUMBER DANA : BLU (DIPA UNTAN NO : SP-DIPA-023.17.2.677517/2023)
 TAHUN ANGGARAN : 2023
 KONSULTAN PENGAWAS : PT. TRIAS ERISKO KONSULTAN
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TUJUH ENAM SARANA
 NO/TGL KONTRAK KONSTRUKSI : 16815/UN22.13/PL.02/01/2023, 19 OKTOBER 2023
 NO/TGL SPMK KONSTRUKSI : 16817/UN22.13/PL.02.01/2023, 19 OKTOBER 2023
 NILAI KONTRAK : Rp. 1.861.571.000,-
 WAKTU PELAKSANAAN : 70 HARI KALENDER

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT SESUAI KONTRAK	BOBOT REALISASI			TINGKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN %
			KOMULATIF S/D MINGGU LALU %	MINGGU SEKARANG %	KOMULATIF S/D MINGGU SEKARANG %	
A	B	C	D	E	F	G
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0,79	0,79	0,00	0,79	100,00
B	PEKERJAAN PONDASI	20,35	20,35	0,00	20,35	100,00
C	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	LANTAI 1	13,85	13,85	0,00	13,85	100,00
2	LANTAI 2	9,33	9,33	0,00	9,33	100,00
3	RAMP DEPAN	1,74	1,13	0,00	1,74	100,00
4	PEKERJAAN PENUTUP ATAP 11 X 8	9,09	9,09	0,00	6,68	73,56
5	PEKERJAAN PENUTUP ATAP 5,8 x 3,9 (2 Unit)	3,96	3,96	0,00	3,74	94,34
6	PEKERJAAN ATAP KANOPI	5,87	2,94	0,00	3,91	66,54
D	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
1	PEKERJAAN DINDING	6,18	6,18	0,00	5,89	95,22
2	PEKERJAAN LANTAI	2,96	1,48	0,00	1,49	50,12
3	PEKERJAAN PLAFOND	5,52	4,14	0,00	5,53	100,02
4	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	5,83	5,24	0,00	5,11	87,72
5	PEKERJAAN SANITAIR	3,11	1,56	0,00	1,12	36,11
6	PEKERJAAN PENGECATAN	3,50	1,22	0,00	3,09	88,42
7	PEKERJAAN LAIN-LAIN	6,18	1,55	0,00	1,19	19,29
8	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	1,01	0,81	0,00	0,78	76,48
E	SMKK	0,71	0,71	0,03	0,71	100,00
JUMLAH TOTAL		100,00	84,33	0,03	85,30	

REALISASI S/D MINGGU INI	:	85,30	%
RENCANA S/D MINGGU INI	:	100,00	%
DEVIASI	:	-14,70	%

JUMLAH HARI KONTRAK	:	70	Hari
JUMLAH HARI TERPAKAI S/D SAAT INI	:	70	Hari
SISA WAKTU	:	0	Hari

Diperiksa Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
CV. TUJUH ENAM SARANA

DEDDY NOPRIANDI
 Direktur

Pontianak, 27 Desember 2023

Dibuat Oleh :
 Konsultan Pengawas
PT. TRIAS ERISKO KONSULTAN

Jowo Susilo, ST
 Direktur Utama

Mengetahui/Menyetujui :
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
UNIVERSITAS TANJUNGPURA


MOHAMAD SUHERDIANTO, ST., MM.
 NIP. 197410292001121001

KONSULTAN PENGAWAS			KONTRAKTOR PELAKSANA			MINGGU KE : 11 (Sebelas)					
PT. TRIAS ERISKO KONSULTAN Engineering Consultant Jl. Raya Tugu, Gedung Duta, No. 40, Tg. Pagar, Kota Batam, Kepulauan Riau 76111			CV. TUJUH ENAM SARANA Jalan Nelayan, Perumahan Nelayan, No. 2, Tugu, Kota Batam, Kepulauan Riau 76111			DARI TANGGAL : 25 Dec 2023					
						SAMPAI TANGGAL : 27 Dec 2023					
RINCIAN LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN											
SATKER : UNIVERSITAS TANJUNGPURA PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GERBANG LAPANGAN TENIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA LOKASI : JALAN PROF. DR. H. HADARI NAWAWI KOMPLEK KAMPUS UNTAN PONTIANAK SUMBER DANA : BLU (DIPA UNTAN NO : SP-DIPA-023.17.2.677517/2023) TAHUN ANGGARAN : 2023 KONSULTAN PENGAWAS : PT. TRIAS ERISKO KONSULTAN KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. TUJUH ENAM SARANA NO/TGL KONTRAK KONSTRUKSI : 16815/UN22.13/PL.02/01/2023, 19 OKTOBER 2023 NO/TGL SPMK KONSTRUKSI : 16817/UN22.13/PL.02/01/2023, 19 OKTOBER 2023 NILAI KONTRAK : Rp. 1.861.571.000,- WAKTU PELAKSANAAN : 70 HARI KALENDER											
NO	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI			TINGKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN %	KOMULATIF S/D MINGGU LALU	MINGGU SEKARANG	KOMULATIF S/D MINGGU SEKARANG	KOMULATIF S/D MINGGU LALU %	MINGGU SEKARANG %	KOMULATIF S/D MINGGU SEKARANG %	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
	1 Pekerjaan Papan Nama Proyek	1,00	Lsm	0,03	1,00	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	100,00
	2 Pembersihan Site dan Perataan	217,00	M2	0,10	217,00	0,00	217,00	0,10	0,00	0,10	100,00
	3 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	74,00	M	0,66	74,00	0,00	74,00	0,66	0,00	0,66	100,00
				0,79				0,79	0,00	0,79	
B	PEKERJAAN PONDASI										
	1 Galian Tanah (Harga Timpang)	9,50	M3	0,11	9,50	0,00	9,50	0,11	0,00	0,11	100,00
	2 Galian Tanah	2,38	M3	0,02	2,38	0,00	2,38	0,02	0,00	0,02	100,00
	3 Urugan Pasir Atas	1,58	M3	0,01	1,58	0,00	1,58	0,01	0,00	0,01	100,00
	4 Lantai Kerja K.175	0,79	M3	0,04	0,79	0,00	0,79	0,04	0,00	0,04	100,00
	5 Pengadaan Minipile 20 cm x 20 cm, P = M (Pabrikasi K.350)	176,00	Btg	14,69	176,00	0,00	176,00	14,69	0,00	14,69	100,00
	6 Pemancangan Minipile 20 x 20 cm, P = 24 M	1029,60	M	2,15	1029,60	0,00	1029,60	2,15	0,00	2,15	100,00
	7 Bobok Tiang Pancang (Harga Timpang)	0,70	M3	0,15	0,70	0,00	0,70	0,15	0,00	0,15	100,00
	Bobok Tiang Pancang	0,36	M3	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	100,00
	Peer Type P1										
	- Cor Beton Ready Mix K.250	6,05	M3	0,47	6,05	0,00	6,05	0,47	0,00	0,47	100,00
	- Pembesian	536,78	Kg	0,58	536,78	0,00	536,78	0,58	0,00	0,58	100,00
	- Bekisting	40,32	M2	0,36	40,32	0,00	40,32	0,36	0,00	0,36	100,00
	Peer Type P2										
	- Cor Beton Ready Mix K.250	3,46	M3	0,27	3,46	0,00	3,46	0,27	0,00	0,27	100,00
	- Pembesian	270,06	Kg	0,29	270,06	0,00	270,06	0,29	0,00	0,29	100,00
	- Bekisting	17,28	M2	0,15	17,28	0,00	17,28	0,15	0,00	0,15	100,00
	Kolom Pondasi K1										
	- Cor Beton Ready Mix K.250 (Harga Timpang)	1,64	M3	0,13	1,64	0,00	1,64	0,13	0,00	0,13	100,00
	- Cor Beton Ready Mix K.250	0,56	M3	0,04	0,56	0,00	0,56	0,04	0,00	0,04	100,00
	- Pembesian (Harga Timpang)	182,67	Kg	0,20	182,67	0,00	182,67	0,20	0,00	0,20	100,00
	- Pembesian	453,38	Kg	0,49	453,38	0,00	453,38	0,49	0,00	0,49	100,00
	- Bekisting	23,23	M2	0,21	23,23	0,00	23,23	0,21	0,00	0,21	100,00
				20,35				20,35	0,00	20,35	
C	PEKERJAAN STRUKTUR										
	LANTAI 1										
	1 Balok Sloof 20V40 (SL 1)										
	- Cor Beton Ready Mix K.250 (Harga Timpang)	6,47	M3	0,50	6,47	0,00	6,47	0,50	0,00	0,50	100,00
	- Cor Beton Ready Mix K.250	4,22	M3	0,33	4,22	0,00	4,22	0,33	0,00	0,33	100,00
	- Pembesian	825,78	Kg	0,89	825,78	0,00	825,78	0,89	0,00	0,89	100,00
	- Bekisting	21,23	M2	0,19	21,23	0,00	21,23	0,19	0,00	0,19	100,00
	2 Balok Sloof 20V40 (SL 2)										
	- Cor Beton Ready Mix K.250	7,08	M3	0,55	7,08	0,00	7,08	0,55	0,00	0,55	100,00
	- Pembesian (Harga Timpang)	657,49	Kg	0,71	657,49	0,00	657,49	0,71	0,00	0,71	100,00
	- Pembesian	98,67	Kg	0,11	98,67	0,00	98,67	0,11	0,00	0,11	100,00
	- Bekisting	116,80	M2	1,04	116,80	0,00	116,80	1,04	0,00	1,04	100,00
	3 Plat Lantai 1 T = 10 cm										
	- Urugan Pasir Bawah Lantai	133,05	M3	0,95	133,05	0,00	133,05	0,95	0,00	0,95	100,00
	- Beton K.250	19,50	M3	1,51	19,50	0,00	19,50	1,51	0,00	1,51	100,00
	- Wiremesh M6 # 2 Lapis	1197,30	Kg	1,29	1197,30	0,00	1197,30	1,29	0,00	1,29	100,00
	- Bekisting	6,60	M2	0,06	6,60	0,00	6,60	0,06	0,00	0,06	100,00
	- Pemancangan Cerucuk 8V10 - 4 m	121,00	Btg	0,18	121,00	0,00	121,00	0,18	0,00	0,18	100,00
	4 Kolom 30.30 elv. + 4.00 m										
	- Cor Beton Ready Mix K.250	11,88	M3	0,92	11,88	0,00	11,88	0,92	0,00	0,92	100,00
	- Pembesian	1667,44	Kg	1,79	1667,44	0,00	1667,44	1,79	0,00	1,79	100,00
	- Bekisting	154,44	M2	1,38	154,44	0,00	154,44	1,38	0,00	1,38	100,00
	5 Kolom Praktis	41,20	M	0,37	41,20	0,00	41,20	0,37	0,00	0,37	100,00
	7 Pekerjaan tangga depan										
	- Cor Beton Ready Mix K.250	5,16	M3	0,40	5,16	0,00	5,16	0,40	0,00	0,40	100,00
	- Pembesian	85,23	Kg	0,09	85,23	0,00	85,23	0,09	0,00	0,09	100,00
	- Bekisting	18,92	M2	0,17	18,92	0,00	18,92	0,17	0,00	0,17	100,00
	- Pas. Keramik KMV WC 40 x 40 Cm Unpolished Ex Roman	14,11	M2	0,12	14,11	0,00	14,11	0,12	0,00	0,12	100,00
	8 Pekerjaan tangga Belakang										
	- Cor Beton Ready Mix K.250	2,05	M3	0,16	2,05	0,00	2,05	0,16	0,00	0,16	100,00
	- Pembesian	34,38	Kg	0,04	34,38	0,00	34,38	0,04	0,00	0,04	100,00
	- Bekisting	7,52	M2	0,07	7,52	0,00	7,52	0,07	0,00	0,07	100,00
	- Pas. Keramik KMV WC 40 x 40 Cm Unpolished Ex Roman	5,61	M2	0,05	5,61	0,00	5,61	0,05	0,00	0,05	100,00
				13,85				13,85	0,00	13,85	
2	LANTAI 2										
	1 Balok Lantai II 20V40										
	- Cor Beton Ready Mix K.250	6,12	M3	0,47	6,12	0,00	6,12	0,47	0,00	0,47	100,00
	- Pembesian	806,51	Kg	0,87	806,51	0,00	806,51	0,87	0,00	0,87	100,00
	- Bekisting	73,44	M2	0,66	73,44	0,00	73,44	0,66	0,00	0,66	100,00
	2 Balok Lantai II 20V50										
	- Cor Beton Ready Mix K.250	4,16	M3	0,32	4,16	0,00	4,16	0,32	0,00	0,32	100,00
	- Pembesian	444,64	Kg	0,48	444,64	0,00	444,64	0,48	0,00	0,48	100,00
	- Bekisting	47,20	M2	0,42	47,20	0,00	47,20	0,42	0,00	0,42	100,00
	3 Ring Balok Lantai I 15V30 elevasi +4.00										
	- Cor Beton Ready Mix K.250	0,90	M3	0,07	0,90	0,00	0,90	0,07	0,00	0,07	100,00
	- Pembesian	151,18	Kg	0,16	151,18	0,00	151,18	0,16	0,00	0,16	100,00
	- Bekisting	13,88	M2	0,12	13,88	0,00	13,88	0,12	0,00	0,12	100,00
	4 Plat Lantai 2 T = 10 cm										
	- Beton K.250	13,34	M3	1,03	13,34	0,00	13,34	1,03	0,00	1,03	100,00
	- Wiremesh M6	819,32	Kg	0,88	819,32	0,00	819,32	0,88	0,00	0,88	100,00
	- Bekisting	111,76	M2	1,00	111,76	0,00	111,76	1,00	0,00	1,00	100,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI			TINGKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN %
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN %	KOMULATIF S/D MINGGU LALU	MINGGU SEKARANG	KOMULATIF S/D MINGGU SEKARANG	KOMULATIF S/D MINGGU LALU %	MINGGU SEKARANG %	KOMULATIF S/D MINGGU SEKARANG %	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	5 Kolom 30V30 elev. + 8.00 m										
	- Cor Beton Ready Mix K.250 (Harga Timpang)	4,63	M3	0,36	4,63	0,00	4,63	0,36	0,00	0,36	100,00
	- Cor Beton Ready Mix K.250	0,77	M3	0,06	0,77	0,00	0,77	0,06	0,00	0,06	100,00
	- Pembesian (Harga Timpang)	621,42	Kg	0,67	621,42	0,00	621,42	0,67	0,00	0,67	100,00
	- Pembesian	54,46	Kg	0,06	54,46	0,00	54,46	0,06	0,00	0,06	100,00
	- Bekisting (Harga Timpang)	61,78	M2	0,55	61,78	0,00	61,78	0,55	0,00	0,55	100,00
	- Bekisting	8,42	M3	0,08	8,42	0,00	8,42	0,08	0,00	0,08	100,00
	6 Kolom Praktis 10V10	20,60	M	0,18	20,60	0,00	20,60	0,18	0,00	0,18	100,00
	7 Ring Balok 15V30 elev. + 8.00 m										
	- Cor Beton Ready Mix K.250	2,30	M3	0,18	2,30	0,00	2,30	0,18	0,00	0,18	100,00
	- Pembesian (Harga Timpang)	331,33	Kg	0,36	331,33	0,00	331,33	0,36	0,00	0,36	100,00
	- Pembesian	40,57	Kg	0,04	40,57	0,00	40,57	0,04	0,00	0,04	100,00
	- Bekisting	34,43	M2	0,31	34,43	0,00	34,43	0,31	0,00	0,31	100,00
				9,33				9,33	0,00	9,33	
	3 RAMP DEPAN										
	1 Pondasi										
	- Galian Tanah	3,00	M3	0,04	3,00	0,00	3,00	0,04	0,00	0,04	100,00
	- Pemancangan Cerucuk 8V10 - 4 m	102,00	Btg	0,24	102,00	0,00	102,00	0,24	0,00	0,24	100,00
	- Urugan Pasir	1,00	M3	0,01	1,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	100,00
	- Lantai Kerja	0,50	M3	0,03	0,50	0,00	0,50	0,03	0,00	0,03	100,00
	- Pas. Batu	3,00	M3	0,32	3,00	0,00	3,00	0,32	0,00	0,32	100,00
	2 Sloof 20V30										
	- Cor Beton Ready Mix K.250	1,20	M3	0,09	1,20	0,00	1,20	0,09	0,00	0,09	100,00
	- Pembesian	130,22	Kg	0,14	130,22	0,00	130,22	0,14	0,00	0,14	100,00
	- Bekisting	12,00	M2	0,11	12,00	0,00	12,00	0,11	0,00	0,11	100,00
	3 Plat Lantai T = 10 cm										
	- Urugan Pasir	5,09	M3	0,04	5,09	0,00	5,09	0,04	0,00	0,04	100,00
	- Beton K.250 (Harga Timpang)	1,75	M3	0,14	1,75	0,00	1,75	0,14	0,00	0,14	100,00
	- Beton K.250	0,28	M3	0,02	0,28	0,00	0,28	0,02	0,00	0,02	100,00
	- Wiremesh M6 (Harga Timpang)	53,80	Kg	0,06	53,80	0,00	53,80	0,06	0,00	0,06	100,00
	- Wiremesh M6	8,51	Kg	0,01	8,51	0,00	8,51	0,01	0,00	0,01	100,00
	- Bekisting	1,55	M2	0,01	1,55	0,00	1,55	0,01	0,00	0,01	100,00
	4 Pek. Tangga Beton Lantai 1										
	- Cor Beton Ready Mix K.250	1,94	M3	0,15	1,94	0,00	1,94	0,15	0,00	0,15	100,00
	- Pembesian	218,66	Kg	0,23	218,66	0,00	218,66	0,23	0,00	0,23	100,00
	- Bekisting	12,45	M2	0,11	12,45	0,00	12,45	0,11	0,00	0,11	100,00
				1,74				1,13	0,61	1,74	
	4 PEKERJAAN PENUTUP ATAP 11 X 8										
	1 Kuda-Kuda Rangka Pipa Baja 3 (harga Timpang)	659,89	Kg	0,98	659,89	0,00	659,89	0,98	0,00	0,98	100,00
	- Kuda-Kuda Rangka Pipa Baja 3	237,73	Kg	0,35	237,73	0,00	237,73	0,35	0,00	0,35	100,00
	2 Gording Besi CNP 100 x 50 x 20 - 2,3 mm	380,23	Kg	0,57	380,23	0,00	380,23	0,57	0,00	0,57	100,00
	3 Penutup Atap Zinalume Lengkung Warna	97,75	M2	3,50	97,75	0,00	97,75	3,50	0,00	3,50	100,00
	4 Pek. Lisplank ACP (harga Timpang)	8,80	M2	0,68	8,80	0,00	8,80	0,68	0,00	0,68	100,00
	- Pek. Lisplank ACP	50,55	M2	3,00	50,55	10,11	10,11	0,60	0,60	0,60	20,00
				9,09				5,40	1,28	6,68	
	5 PEKERJAAN PENUTUP ATAP 5,8 x 3,9 (2 Unit)										
	1 Kuda-Kuda Rangka Pipa Giv 3	875,55	Kg	1,31	875,55	0,00	875,55	1,31	0,00	1,31	100,00
	2 Gording Besi CNP 100 x 50 x 20 - 2,3 mm	236,27	Kg	0,35	236,27	0,00	236,27	0,35	0,00	0,35	100,00
	3 Penutup Atap Zinalume Lengkung Warna	58,10	M2	2,08	58,10	0,00	58,10	2,08	0,00	2,08	100,00
	4 Pek. Talang Air Lisplank ACP (harga Timpang)	6,63	M2	0,10	6,63	0,00	6,63	0,10	0,00	0,10	0,00
	- Pek. Talang Air Lisplank ACP	8,42	M2	0,13	8,42	0,00	8,42	0,13	0,00	0,13	0,00
				3,96				3,74	0,00	3,74	
	6 PEKERJAAN ATAP KANOPI										
	1 Kuda-Kuda Rangka Pipa Giv 3	287,25	Kg	0,43	287,25	0,00	287,25	0,43	0,00	0,43	100,00
	2 Kolom Pipa Galvanis 3 (Harga Timpang)	166,99	Kg	0,25	166,99	0,00	166,99	0,25	0,00	0,25	100,00
	- Kolom Pipa Galvanis 3	125,61	Kg	0,19	125,61	0,00	125,61	0,19	0,00	0,19	100,00
	3 Gording Hollow 4 x 6	467,23	Kg	0,39	467,23	0,00	467,23	0,39	0,00	0,39	100,00
	4 Penutup Atap Alderon	148,40	M2	4,42	148,40	51,94	89,04	1,11	1,55	2,65	60,00
	5 Talang PVC Alderon (harga Timpang)	22,20	M	0,17	22,20	0,00	22,20	0,17	0,00	0,17	0,00
	- Talang PVC Alderon	9,30	M	0,03	9,30	0,00	9,30	0,03	0,00	0,03	0,00
				5,87				2,36	1,55	3,91	
	D PEKERJAAN ARSITEKTUR										
	1 PEKERJAAN DINDING										
	1 LANTAI 1										
	1 Pas. Dinding Batako	215,20	M2	1,73	215,20	0,00	215,20	1,73	0,00	1,73	100,00
	2 Pas. Plesteran 1 4 (Harga Timpang)	426,34	M2	0,89	426,34	0,00	426,34	0,89	0,00	0,89	100,00
	- Pas. Plesteran 1 4	83,07	M2	0,17	83,07	0,00	83,07	0,17	0,00	0,17	100,00
	3 Pas. Acian	149,94	M2	0,31	149,94	37,49	149,94	0,23	0,08	0,31	100,00
	4 Pas Dinding Keramik WCV KM 40 x 40 cm Polish	41,28	M2	0,30	41,28	0,00	41,28	0,30	0,00	0,30	0,00
	1 LANTAI 2										
	1 Pas. Dinding Batako (Harga Timpang)	114,73	M2	0,92	114,73	0,00	114,73	0,92	0,00	0,92	100,00
	- Pas. Dinding Batako	42,83	M2	0,34	42,83	0,00	42,83	0,34	0,00	0,34	100,00
	2 Pas. Dinding Roster 20 cm x 20 cm	26,88	M2	0,96	26,88	0,00	26,88	0,96	0,00	0,96	100,00
	3 Pas. Plesteran 1 4	178,57	M2	0,37	178,57	0,00	178,57	0,37	0,00	0,37	100,00
	4 Pas. Acian	85,53	M2	0,18	85,53	42,77	42,77	0,09	0,09	0,18	100,00
				6,18				5,72	0,17	5,89	
	2 PEKERJAAN LANTAI										
	1 LANTAI 1										
	1 Pas. Keramik 40 x 40 Cm Polished	112,45	M2	0,94	112,45	22,49	112,45	0,75	0,19	0,94	100,00
	2 Pas. Keramik 40 x 40 Cm Unpolished (Harga Timpang)	80,85	M2	0,67	80,85	20,21	65,51	0,38	0,17	0,55	81,02
	- Pas. Keramik 40 x 40 Cm Unpolished	5,51	M2	0,05	5,51	0,00	5,51	0,05	0,00	0,05	0,00
	3 Pas. Keramik KMV WC 40 x 40 Cm Unpolished Ex Roman	8,12	M2	0,07	8,12	0,00	8,12	0,07	0,00	0,07	0,00
	4 Pas. Keramik Anak Tangga + Bordes 30 x 30 Unpolish (Harga Timpang)	8,80	M2	0,07	8,80	0,00	8,80	0,07	0,00	0,07	0,00
	- Pas. Keramik Anak Tangga + Bordes 30 x 30 Unpolish	10,52	M2	0,09	10,52	0,00	10,52	0,09	0,00	0,09	0,00
	1 LANTAI 2										
	1 Pas. Keramik 40 x 40 Cm Polished Ex Roman	28,00	M2	0,23	28,00	0,00	28,00	0,23	0,00	0,23	0,00
	2 Pas. Keramik 40 x 40 Cm Unpolished Ex Roman (Harga Timpang)	98,43	M2	0,82	98,43	0,00	98,43	0,82	0,00	0,82	0,00
	- Pas. Keramik 40 x 40 Cm Unpolished Ex Roman	2,37	M2	0,02	2,37	0,00	2,37	0,02	0,00	0,02	0,00
				2,96				1,13	0,36	1,49	
	3 PEKERJAAN PLAFOND										
	1 LANTAI 1										
	1 Rangka Plafond Metal Furing	106,01	M2	0,82	106,01	26,50	106,01	0,62	0,21	0,82	100,00
	2 Pas. Plafond PVC	106,01	M2	0,82	106,01	26,50	106,01	0,62	0,21	0,82	100,00
	3 Drop Ceiling	21,20	M	1,39	21,20	0,00	21,20	1,39	0,00	1,39	100,00
	1 LANTAI 2										
	1 Rangka Plafond Metal Furing ((Harga Timpang)	59,40	M2	0,46	59,40	5,40	59,40	0,42	0,04	0,46	100,00
	- Rangka Plafond Metal Furing	47,60	M2	0,37	47,60	0,00	47,60	0,37	0,00	0,37	100,00
	2 Pas. Plafond PVC (Harga Timpang)	54,00	M2	0,42	54,00	0,00	54,00	0,42	0,00	0,42	100,00
	- Pas. Plafond PVC	53,00	M2	0,14	53,00	0,00	53,00	0,14	0,00	0,14	100,00
	3 Drop Ceiling	16,80	M	1,10	16,80	0,00	16,80	1,10	0,00	1,10	100,00
				5,52				2,07	3,45	5,53	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK			VOLUME REALISASI			BOBOT REALISASI			TINGKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN %
		VOLUME	SATUAN	BOBOT PEKERJAAN %	KOMULATIF S/D MINGGU LALU	MINGGU SEKARANG	KOMULATIF S/D MINGGU SEKARANG	KOMULATIF S/D MINGGU LALU %	MINGGU SEKARANG %	KOMULATIF S/D MINGGU SEKARANG %	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
4	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA										
	1 Kusen Bengkirai Kayu Kls 1 5/10 Ketam	0,84	M3	0,25	0,84	0,00	0,84	0,25	0,00	0,25	100,00
	2 Kusen Aluminium (Harga Timpang)	37,80	M	0,45	0,00	37,80	37,80	0,00	0,45	0,45	100,00
	- Kusen Aluminium	18,78	M	0,05	0,00	18,78	18,78	0,00	0,05	0,05	100,00
	3 Pintu P1 (Aluminium + Kaca) Lengkap Aksesoris dan Penggantung	3,00	Unit	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Pintu P2 (Panel Kayu Kls 1) lengkap aksesoris dan penggantung (Harga Timpang)	3,00	Unit	0,54	0,00	3,00	3,00	0,00	0,54	0,54	100,00
	- Pintu P2 (Panel Kayu Kls 1) lengkap aksesoris dan penggantung	1,00	Unit	0,07	0,00	1,00	1,00	0,00	0,07	0,07	100,00
	5 Pintu P4 (Kayu Kls 1) lengkap aksesoris dan penggantung	2,00	Unit	0,24	0,00	2,00	2,00	0,00	0,24	0,24	100,00
	6 Pintu Jendela PJ1 (Kayu Kls 1) lengkap aksesoris dan penggantung	2,00	Unit	0,60	0,00	2,00	2,00	0,00	0,60	0,60	100,00
	7 Jendela Ventilasi JV1 (Kayu Kls 1) lengkap aksesoris dan penggantung	2,00	Unit	0,36	2,00	0,00	2,00	0,36	0,00	0,36	100,00
	8 Jendela Ventilasi JV2 (Kayu Kls 1) lengkap aksesoris dan penggantung	2,00	Unit	0,24	2,00	0,00	2,00	0,24	0,00	0,24	100,00
	9 Jendela Ventilasi JV3 (Kayu Kls 1) lengkap aksesoris dan penggantung	4,00	Unit	0,72	4,00	0,00	4,00	0,72	0,00	0,72	100,00
	10 Jendela Ventilasi JV4 (Kayu Kls 1) lengkap aksesoris dan penggantung	2,00	Unit	0,24	2,00	0,00	2,00	0,24	0,00	0,24	100,00
	11 Jendela Ventilasi JV5 (Kayu Kls 1) lengkap aksesoris dan penggantung	2,00	Unit	0,30	2,00	0,00	2,00	0,30	0,00	0,30	100,00
	12 Jendela Ventilasi J1 (Aluminium) lengkap aksesoris dan penggantung	6,00	Unit	0,89	0,00	6,00	6,00	0,00	0,89	0,89	100,00
	13 Ventilasi V1 lengkap aksesoris	2,00	Unit	0,18	2,00	0,00	2,00	0,18	0,00	0,18	100,00
				5,83				2,28	2,83	5,11	
5	PEKERJAAN SANITAIR										
	1 Pas. Kloset duduk puth (setaraf TOTO)	2,00	Unit	0,38	1,00	0,00	1,00	0,19	0,00	0,19	50,00
	2 Pas. Shower setara Toto	2,00	Unit	0,05	1,00	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	50,00
	3 Pas. Floor Drain Stainless	2,00	Unit	0,06	1,00	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	50,00
	4 Pas. Washtafel setara Toto (ex Toto LW 236 CJ)	2,00	Unit	0,36	1,00	0,00	1,00	0,18	0,00	0,18	50,00
	5 Pas. Kaca Cermin 60 m x 80 cm	2,00	Unit	0,12	1,00	0,00	1,00	0,06	0,00	0,06	50,00
	6 Pas. Kran Air dinding setara Toto	2,00	Unit	0,09	1,00	0,00	1,00	0,04	0,00	0,04	50,00
	7 Mesin Jet Pump kap 250 watt	1,00	Unit	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Instalasi Air Bersih	1,00	Lsm	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Instalasi Air Kotor	1,00	Lsm	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Pekerjaan pipa air hujan dan talang air	1,00	Lsm	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Pek. Bio Septi Tank 2000 L + Pemasangan	2,00	Unit	1,19	0,00	1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	50,00
				3,11				0,53	0,60	1,12	
6	PEKERJAAN PENGECATAN										
	LANTAI 1										
	1 Pengecatan dengan cat eksterior (tembok luar) (Harga Timpang)	198,25	M2	0,77	158,60	39,65	198,25	0,61	0,15	0,77	100,00
	- Pengecatan dengan cat eksterior (tembok luar)	95,95	M2	0,37	0,00	47,97	47,97	0,00	0,19	0,19	50,00
	2 Pengecatan dengan cat interior (tembok dalam) (Harga Timpang)	239,35	M2	0,91	191,48	47,87	239,35	0,73	0,18	0,91	100,00
	- Pengecatan dengan cat interior (tembok dalam)	11,65	M2	0,04	0,00	5,83	5,83	0,00	0,02	0,02	50,00
	LANTAI 2										
	1 Pengecatan dengan cat eksterior (tembok luar) (Harga Timpang)	158,68	M2	0,61	126,94	31,74	158,68	0,49	0,12	0,61	100,00
	- Pengecatan dengan cat eksterior (tembok luar)	52,07	M2	0,20	0,00	26,03	26,03	0,00	0,10	0,10	50,00
	2 Pengecatan dengan cat interior (tembok dalam) (Harga Timpang)	105,49	M2	0,40	84,39	21,10	105,49	0,32	0,08	0,40	100,00
	- Pengecatan dengan cat interior (tembok dalam)	52,07	M2	0,20	0,00	26,04	26,04	0,00	0,10	0,10	50,00
				3,50				2,15	0,94	3,09	
7	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
	1 Pek. Dinding ACP (Harga Timpang)	28,40	M2	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pek. Dinding ACP	9,04	M2	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Display Nama Gedung	1,00	Lsm	1,19	1,00	0,00	1,00	1,19	0,00	1,19	100,00
	3 Railing Tangga (Harga Timpang)	14,44	M2	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Railing Tangga	4,60	M2	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Railing Ram Depan	15,33	M2	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Pek. Pagar Railing Lantai 2 (Harga Timpang)	29,04	M2	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pek. Pagar Railing Lantai 2	3,82	M2	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,18				1,19	0,00	1,19	
8	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL										
	LANTAI 1										
	1 Instalasi Titik Lampu	28,00	Titik	0,07	28,00	0,00	28,00	0,07	0,00	0,07	100,00
	2 Instalasi Stop Kontak	20,00	Titik	0,05	20,00	0,00	20,00	0,05	0,00	0,05	100,00
	3 Lampu Downlight Type LED 20 WATT	28,00	Unit	0,23	28,00	0,00	28,00	0,23	0,00	0,23	100,00
	4 Stop Kontak	20,00	Unit	0,10	20,00	0,00	20,00	0,10	0,00	0,10	100,00
	5 Saklar Tunggal	7,00	Unit	0,03	7,00	0,00	7,00	0,03	0,00	0,03	100,00
	6 Saklar Ganda	4,00	Unit	0,02	4,00	0,00	4,00	0,02	0,00	0,02	100,00
	7 Box Meteran	1,00	Unit	0,06	0,00	1,00	1,00	0,00	0,06	0,06	100,00
	8 Exhaust Fan	2,00	Unit	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LANTAI 2										
	1 Instalasi Titik Lampu (Harga Timpang)	12,10	Titik	0,03	12,10	0,00	12,10	0,03	0,00	0,03	100,00
	- Instalasi Titik Lampu	3,90	Titik	0,01	3,90	0,00	3,90	0,01	0,00	0,01	100,00
	2 Instalasi Stop Kontak	6,00	Titik	0,01	6,00	0,00	6,00	0,01	0,00	0,01	100,00
	3 Lampu Downlight Type LED 20 WATT (Harga Timpang)	11,00	Unit	0,09	11,00	0,00	11,00	0,09	0,00	0,09	100,00
	- Lampu Downlight Type LED 20 WATT	5,00	Unit	0,04	5,00	0,00	5,00	0,04	0,00	0,04	100,00
	4 Stop Kontak	6,00	Unit	0,03	6,00	0,00	6,00	0,03	0,00	0,03	100,00
	5 Saklar Ganda	2,00	Unit	0,01	2,00	0,00	2,00	0,01	0,00	0,01	100,00
				1,01				0,72	0,06	0,78	
E	SIMKK										
	1 Penyilapan RKK	3,00	Set	0,36	3,00	0,00	3,00	0,36	0,00	0,36	100,00
	2 Helm Pelindung	1,00	Buah	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3 Sarung Tangan	1,00	Pasang	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4 Sepatu Keselamatan	1,00	Pasang	0,01	1,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	100,00
	5 Rompi Keselamatan	1,00	Buah	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6 Ahli K3 Konstruksi	1,00	OB	0,33	1,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,33	100,00
				0,71				0,71	0,00	0,71	